

	A	B	D	E	F	H	I	N	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF		
المبالغ بقيمة الدولار *1000/ على حساب الدولار مقابل الشيكل *3.55																								1		
المتابعة والتقييم																								2		
المجال التنموي	اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم المؤشر	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء	التكلفة التقديرية X 1000\$ للسنة الأولى	حالة الصرف	الهيئة المحلية حدد القسم المعني	غير الهيئة اسم الجهة	الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		مؤشرات القياس	القيمة السابقة للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر في السنة الأولى	القيمة الحالية للمؤشر	التحقق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات	مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر		
											حدد البند قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد الجهة											قيمة المساهمة	
تجديد البنية التحتية للطرق EI/1		مشروع تعبيد شبكة طرق مستشفى دورا الحكومي) المستشفى-حنية 1.5كم، المستشفى-عين عمران 2كم)	1	قيد التنفيذ	225%	—	300	676	قسم ادارة المشاريع – دائرة الهندسة	—	موازنة مشاريع تحت التنفيذ	253.5	الحكم المحلي	422.5	أطوال الطرق التي تم تعبيدها منذ بداية عام 2023	0 كم	1.5	1.5	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة		
			2	قيد التنفيذ	76%	—	1000	755	دائرة الهندسة	—	موازنة مشاريع تحت التنفيذ	303	جهة مانحة، صندوق تطوير واقراض البلديات الصناديق العربية	452	أطوال الطرق الداخلية التي تم تأهيلها منذ بداية عام 2023	0كم	3.75	3.8	101%			بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة		
																مساحة الجدران الخرسانية التي تم صبها	—	370	370	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
																مساحة المرائب الحجرية		2152	2152	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
																مساحة السلاسل التي تم بنائها		759	759	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
																مساحة المقاطع الاسفلتية التي تم تعبيدها		13131	13131	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
																مساحة الاكثاف الخرسانية التي تم صبها		1750	1750	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
																مساحة الأرصفة التي تم ترصيفها		1100	1100	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
			3	تأهيل طرق رابطة إقليمية	100%	0	450.8	دائرة الهندسة	وزارة الاشغال	موازنة مشاريع تحت التنفيذ	50.8	وزارة الاشغال	400	طول الطرق الموهلة خلال فترة تنفيذ الخطة	0	7	3.5	50%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة
			4	مشروع الاشغال السنوية والصيانة	11%	700	77	قسم الصيانة والاشغال العامة	—	موازنة مشاريع تحت التنفيذ	77	—	0	أطوال الدخالات الفرعية التي تم تعبيدها منذ بداية عام 2023	0كم	1	0	0%	تم ترحيل المشروع لعام 2024	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
														أطوال الطرق الداخلية التي تم تعبيدها ضمن مشروع الاشغال منذ بداية عام 2023	0كم	1.5	0	0%	تم ترحيل المشروع لعام 2025	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	
			5	صيانة وترقيع الطرق	104%	700	729	قسم الصيانة والاشغال العامة	—	بند صيانة وترقيع الطرق	373.2	صندوق تطوير واقراض البلديات –برنامج كرونا 2023	355.8	مساحة الاكثاف الخرسانية التي تم صبها	0 ³ م	5000	6500	130%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة
														مساحة السلاسل التي تم بناءها	0 ³ م	1000	3500	350%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة
														مساحة المقاطع الاسفلتية التي تم صيانتها	0 ³ م	3000	13800	460%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة
														عدد المطبات التي تم اضافتها	0 مطبات	20	20	100%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة
														عدد عبارات تصريف المياه التي تم اضافتها	0 عبارة	3	5	167%	—	—	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A		
بلدية دورا – دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة الهندسة	–	تعطلت اعمال الشق لمدة 3 أشهر لأغراض صيانة باجر الجزير بالإضافة لتعطل الاعمال بسبب الحرب	65%	6.5	10	0كم	أطول الطرق التي تم شقها على الهيكلي منذ بداية عام 2023	0	–	160	مشاريع تحت التنفيذ بند شق طرق	–	دائرة الهندسة	160	250	تعطلت اعمال الشق لمدة 3 أشهر لأغراض صيانة باجر الجزير بالإضافة لتعطل الاعمال بسبب الحرب	64%	قيد التنفيذ	6	شق طرق		البيئة والبنى التحتية	21	
بلدية دورا – دائرة التخطيط –لجنة المرور	تقارير وسجلات	بلدية دورا – دائرة التخطيط –لجنة المرور	تجنيذ الأموال لتنفيذ المشروع	عدم توفر التمويل	111%	10	9	10	عدد المفترقات الغير منظمة في المدينة	0	–	0	موازنة مشاريع تحت التنفيذ	دائرة المرور والشرطة	دائرة التخطيط	0	115	عدم توفر التمويل	0%	لم يتم التنفيذ	8	مشروع التنظيم المروري للمفترقات والنقاط المرورية السوداء	تنظيم الحركة المرورية في المدينة EI/2		22	
شركة كهرباء الجنوب	تقارير وسجلات	شركة كهرباء الجنوب	–	–	138%	11	8	7	عدد مؤسسات المجتمع المدني والحكومي التي تستخدم الطاقة البديلة.	5	شركة الكهرباء Selco	0	–	شركة الكهرباء Selco	وحدة التنمية الاقتصادية	5	5	تم تحقيق الهدف من خلال اجتماعات مختلفة وتنسيق الجهود بين المؤسسات /	100%	تم التنفيذ	16	التوعية في اهمية استخدام الطاقة البديلة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاهلية لتغطية الاستهلاك العام	توفير مصادر كافية للطاقة والتقليل من الفاقد والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة EI/5		23	
شركة كهرباء الجنوب	تقارير وسجلات	شركة كهرباء الجنوب	–	–	200%	2	1	4	عدد ورشات العمل والاجتماعات التوعوية في مجال استخدام الطاقة البديلة.															24		
شركة كهرباء الجنوب	تقارير وسجلات	شركة كهرباء الجنوب	–	–	100%	95%	95%	93%	نسبة تغطية شبكة الكهرباء	500	شركة الكهرباء Selco	0	–	شركة الكهرباء Selco	دائرة الهندسة	500	500	–	100%	تم التفيذ	17	إضافة محطات وخطوط نقل ضغط متوسط لتغذية مناطق غير مكهربة بالتيار الكهربائي، او معالجة الضعف الكهربائي			25	
شركة كهرباء الجنوب	تقارير وسجلات	شركة كهرباء الجنوب	متابعة العمل على المشروع	–	0%	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	توفر نظام التحكم بالإثارة	0	–	0	–	شركة الكهرباء Selco	–	0	50	اعاقات توريد وحدات الانارة ومستلزماتها بسبب تعثر منظومات الشحن الدولية	0%	لم يتم التنفيذ	19	تركيب نظام تحكم بالإثارة (Damping)			26	
شركة كهرباء الجنوب	تقارير وسجلات	شركة كهرباء الجنوب	متابعة العمل على المشروع	–	0%	254	1000	4000	عدد عدادات الطاقة الذكية التي تم توفيرها	36	شركة الكهرباء Selco	–	–	شركة الكهرباء Selco	–	36	150	–	24%	قيد التنفيذ	20	تقليل الفاقد من خلال توفير عدادات الطاقة الذكية (4000عدد)			27	
العلاقات العامة دائرة المياه والصرف الصحي شركة كهرباء الجنوب	تقارير وسجلات	العلاقات العامة دائرة المياه والصرف الصحي شركة كهرباء الجنوب	عدم المتابعة	–	500%	5	1	4	عدد ورشات العمل الخاصة في توعية المجتمع المحلي بقضايا الحفاظ على البيئة.	2	جمعية دورا للتصنيع الغذائي بالتعاون مع مؤسسة تام/ مركز المرأة الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة	0	–	جمعية دورا للتصنيع الغذائي بالتعاون مع مؤسسة تام/ مركز المرأة الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة		2	5	عدم المتابعة	40%	منفذ جزئي	22	توعية المجتمع المحلي بقضايا الحفاظ على البيئة (ارشاد استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات)		تعزيز خدمات حماية البيئة والصحة العامة وزيادة كفاءة إدارة النفايات EI/6		28
دائرة المياه والصرف الصحي	تقارير وسجلات	دائرة المياه والصرف الصحي	تجنيذ الأموال للمشروع	4	80%	5	5	5 سيارات	عدد سيارات الجمع	0	–	0	–	–	قسم النفايات	0	175	عدم توفر التمويل الكافي	0%	منفذ جزئي	24	توفير آلات ومعدات جمع نفايات (سيارات جمع، حاويات، معدات يدوية ومعدات يدوية خاصة بإطارات السيارات والمخلفات الزراعية)				29
دائرة المياه والصرف الصحي	تقارير وسجلات	دائرة المياه والصرف الصحي	—	—	100%	1930	1927	1827 حاوية	عدد الحاويات الموجودة																30	
دائرة المياه والصرف الصحي	تقارير وسجلات	دائرة المياه والصرف الصحي	تجنيذ الأموال للمشروع	عدم توفر التمويل	0%	0	2	0	عدد المعدات اليدوية الخاصة بإطارات السيارات والمخلفات الزراعية																31	
					124%					2173.3	64%	1217.5	36%				3390.8	3950	86%			المجموع الجزئي	المجموع الجزئي	32		

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A			
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من البرك الزراعية		143%	10	7	بركة 0	عدد البرك المعدنية التي تم انشاءها	397	الحكومة الكندية، انشاء وزارة المالية، مركز معا التنموي، الإغاثة الطبية، مؤسسكبير، صندوق دره المخاطر، وزارة الزراعة	0		مديرية الزراعة، مركز أبحاث الأراضي، مركز معا،اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة اريج، صندوق دره المخاطر، مؤسسة كير، منظمة الفاو، الإغاثة الزراعية	الهندسة	397	497	—	80%	قيد التنفيذ	1	تنمية البنية التحتية الزراعية في المدينة والتركيز على المناطق المهمشة ومناطق C (ترميم ابار، انشاء برك معدنية استصلاح أراضي توفير وحدات ارناب، شق طرق زراعية).	برنامج تطوير القطاع الزراعي وبنية التحتية ECI 1	مجلس الوزراء	33		
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	100%	2	2	وحدة 0	عدد وحدات الأرناب التي تم منحها للمواطنين																	34	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	80%	4	5	بئر 0	عدد الابار التي تم تأهيلها																	35	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	100%	1	1	كم	شق طرق زراعية																	36	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	100%	2	2	حظيرة	تأهيل حظائر اغنام بمساحة 100 متر مربع																	37	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	100%	2	2	بيت بلاستيكي	انشاء بيت بلاستيكي مساحة 1 دونم																	38	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	100%	3	3	طن	توزيع بذار علفي في المناطق المهمشة																	39	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	200%	200	100	لفة	توزيع مساعدات زراعية - لفات بلاستيك																	40	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات		125%	10	8	عدد المستفيدين	توزيع شواذر لمربي الأغنام																	41	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	توفير المزيد من المساعدات	—	103%	62	60	دتم 0	مساحة الأراضي التي تم استصلاحها																	42	
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	تجديد		0%	0%	25%	مركز 0	وجود مركز تدريب	0	—	0	—	وزارة الزراعة	الهندسة	0	500	عدم توفر تمويل	0%	لم يتم التنفيذ	5	إنشاء مركز تدريب والبحث التطبيقي الزراعي					43
مديرية الزراعة	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة	عمل مقترح مشروع بمشاركة جميع الأطراف	تم طرح فكرة انشاء المركز من قبل المديرية ولم يتم المتابعة من قبل البلدية	100%	50%	50%	مبنى 0	وجود مبنى لمديرية الزراعة	200	مجلس الوزراء	0	0	شركة عالم الجواهر للمقاولات، وزارة الزراعة	الهندسة	200	2000	عدم صرف التمويل من قبل وزارة المالية	10%	قيد التنفيذ	6	بناء وتشغيل مبنى مديرية الزراعة					44
مديرية الزراعة/ بلدية دورا	سجلات وتقارير	مديرية الزراعة بلدية دورا	توفير مشتل حكومي	—	2600%	2600	100	شئلة 0	عدد الاشتال التي تم توزيعها وزراعتها	80	وزارة الزراعة	7	تجميل - مصاريف تشغيلية	وزارة الزراعة	الهندسة	87	35	—	249%	منفذ كلي	7	مشروع تخضير دورا					45
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%	0	1	مشروع 0	عدد المشاريع التي تم دعمها	0	صندوق تطوير واقرض البلديات، GIZ	0	موازنة عامة - استشارات مهنية وهندسية	قطاع خاص وزارة الاقتصاد	دائرة التخطيط والتطوير، دائرة الهندسة	0	20	—	0%	قيد التنفيذ	8	تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة والترفيهي (مشروع تلفريك، مدينة ترفيهية)		مجال تنمية	46		
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%	0	0	موقع 0	عدد المواقع التي تم العمل على تأهيلها	0	وزارة السياحة، مسار فلسطين التراثي	60	صيانة طرق و ارصفة	وزارة السياحة،القطاع الخاص صندوق البلديات	الهندسة، وحدة التنمية	60	60	تم توزيع اكشاك في بعض المواقع السياحية	100%	لم يتم التنفيذ	9	تأهيل أجزاء من المسار السياحي وتطوير عدد من المواقع التي تقع عليه وتشغيل ما تم تأهيله			47		
بلدية دورا (العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%	0	1	فلم 0	عدد الأفلام التي تم انتاجها	0	وزارة السياحة، جهات مانحة (مسار فلسطين التراثي)	0	موازنة عامة- أنشطة ثقافية وتوعوية وتعليمية	وزارة السياحة، مسار فلسطين التراثي	وحدة التنمية،العلاقات العامة، وحدة التنمية الاقتصادية	0	20	تم وضع مقترح لفيلم سياحي بانتظار التنفيذ	0%	لم يتم التنفيذ	10	الترويج للجانب السياحي في مدينة دورا (أفلام، بوسترات، بروشورات)			48		
بلدية دورا (العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%	0	100	بروشور 0	عدد البروشورات والبوسترات التي تم طباعتها																49		
بلدية دورا (العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	65%	13	20	اعلان 0	عدد الإعلانات التي تم نشرها																50		

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A	
مديرية السياحة	سجلات وتقارير	مديرية السياحة	—	—	0%	0	يوجد	مكتب 0	وجود مكتب تفسير	0	وزارة السياحة، جهات مانحة	0	موازنة عامة – أنشطة ثقافية وتوعوية وتعليمية	وزارة السياحة، مسار فلسطين التراثي	وحدة التنمية، العلاقات العامة، وحدة التنمية الاقتصادية	0	10	—	0%	لم تم التنفيذ	11	انشاء مكتب تفسير وخدمات سياحية (يضم بروشورات وكتيبات تعكس تاريخ المدينة، وخرائط للمسارات والأماكن الترفيهية والخدماتية	مع تطوير القطاع السياحي وبناءه التحتية: EO12	الاقتصاد المحلي	51
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا- مؤسسات المجتمع المدني	—	—	50%	1	2	تدريب 0	عدد التدريبات التي تم عقدها	1.5	سواعد بالتعاون مع نادي بيت الطفل	0	الموازنة العامة – مشاريع أنشطة النوع الاجتماعي	—	—	1.5	10	تم التنسيق لهذه البرامج مع مسار فلسطين التراثي ولكن توقف بسبب الحرب	15%	لم تم التنفيذ	12	توفير برامج تدريب لرفع القدرات البشرية في القطاع السياحي		52	
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا- مؤسسات المجتمع المدني	—	—	30%	6	20	مستفيد 0	عدد المستفيدين من التدريبات															53	
بلدية دورا (دائرة الهندسة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	167%	100%	60%	0%	مستوى الانجاز لأعمال الصيانة	11	اتحاد مسار فلسطين التراثي، وزارة السياحة	5.6	موازنة عامة – صيانة أملاك البلدية	وزارة السياحة، اتحاد مسار فلسطين التراثي	الهندسة، وحدة التنمية	16.6	2	—	830%	تم التنفيذ	13	أعمال صيانة وتطوير المتحف دورا التاريخي		54	
بلدية دورا (دائرة الهندسة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	زيادة الاهتمام بالصيانة المتعلقة بالمرافق ووضعها ضمن الأولويات للعمل	تأخر في التنفيذ من البلدية	92%	55%	60%	0%	مستوى الانجاز لأعمال الصيانة	0	قطاع خاص، تمويل خارجي	93.3	الموازنة الحداثق مصاريف تشغيلية حديقة (سيينا) 320بير الواد 40المسيح(40)	قطاع خاص، تمويل خارجي	وحدة المرافق الهندسة	93.3	100	–	93%	قيد التنفيذ	14	صيانة وتطوير الأماكن الترفيهية التابعة لبلدية دورا (المسيح، منتزه سيينا، حديقة بير الواد)	برنامج تعزيز البيئة الاقتصادية وتحسين دخل الفرد: EO13	55	
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية، العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%	0	0	0	عدد المهرجانات التي تم تنفيذها	0	العمل ضد الجوع – تيكا التركية	5.6	مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	الغرفة التجارية ملتقى رجال الاعمال، وزارة الزراعة مديرية العمل جمعية دورا الاكاديمية العلمية	وحدة التنمية الاقتصادية المحلية، وحدة التنمية المجتمعية، العلاقات العامة	5.6	20	تم انجاز بازار ذوي الإعاقة فقط – لم تنفذ حيث تم تأجيل عقد مؤتمر ومهرجان تم العمل للتحضير لهم بسبب الحرب	28%	منفذ جزئي	16	الشراكة مع مؤسسات المدينة في توفير وتجهيز أماكن لإقامة (مهرجانات، بازارات، معارض، مؤتمرات)		56	
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية، العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%		0	0	عدد المعارض التي تم تنفيذها															57	
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية، العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	100%	1	1	0	عدد البازارات التي تم تنفيذها																58
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية، العلاقات العامة)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%		1	0	عدد المؤتمرات التي تم تنفيذها															59	
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	0%	0	1	0	عدد الدراسات التي تم انجازها	0	القطاع الخاص	0	موازنة عامة – استشارات مهنية وهندسية	الغرفة التجارية القطاع الخاص	وحدة التنمية الاقتصادية دائرة التخطيط والتطوير	0	50	الآن في مرحلة دراسة عروض (مشروع مدينة ترفيهية مغلقة ومشروع طاقة شمسية)	0%	لم يتم التنفيذ	17	عمل دراسات تدعم الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني (مشروع مركز المدينة التجاري، المنطقة الحرفية-تمديد خطوط الفاير).	60		
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا - مؤسسات المجتمع المدني	—	—	300%	6	2	0	عدد التدريبات التي تم عقدها	101.8	جمعية دورا للصنعيغ الغذائي و الإغاثة الزراعية ،جمعية دورا للصنعيغ الغذائي و مؤسسة قادر ،جمعية بنت الريف،مركز المرأة الثقافي ،جمعية دورا لذوي الإعاقة	0	موازنة عامة – مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	ذائي و مؤسسة قاد	وحدة التنمية الاقتصادية،	101.8	45	لم ينفذ شيء من قبل وحدة التنمية – تم التنفيذ من مؤسسات المجتمع الدني	226%	لم يتم التنفيذ	20	أنشطة تدريب وتطوير قدرات الشباب والنساء للوصول لسوق العمل	61		
بلدية دورا (وحدة التنمية الاقتصادية المحلية)	سجلات وتقارير	بلدية دورا - مؤسسات المجتمع المدني	—	—	285%	57	20	0	عدد المستفيدين من التدريبات															62	
					165%					791.3	82%	171.5	18%				962.8	3369		29%			المجموع الجزئي	المجموع الجزئي	63

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A	
مديرية الصحة	سجلات وتقارير	مديرية الصحة	—	—	0%	0	1	0	وجود مبنى عيادة موحد	22.5	جمعية أصدقاء مستشفى دورا		0	وزارة الصحة	قسم التخطيط	22.5	22.5	عدم توفر التمويل لإنشاء مبنى مركزي للعيادات ، تم تعزيز مركز السكري فقط	100%	منفذ جزئي	1	انشاء مبنى عيادة مركزية متكاملة تابعة لمديرية الصحة جنوب الخليل و تعزيز عمل عيادات الاختصاص في مديرية صحة جنوب الخليل	تعزيز كفاءة الخدمات الصحية SO/1		64
مديرية الصحة	سجلات وتقارير	مديرية الصحة	—	—	100%	45%	45%	30%	تحسين وضع عيادات الاختصاص اللوجستي في المدينة																65
مديرية الصحة	سجلات وتقارير	مديرية الصحة	—	—	100%	12	12	6	عدد ورشات العمل الخاصة بالتثقيف الصحي	13	مديرية الصحة و الهلال الأحمر	0	-	وزارة الصحة - مديرية صحة جنوب الخليل	-	13.0	3	—	433%	منفذ كلي	2	مشروع توعية وتثقيف المجتمع المحلي بالأمور الصحية			66
مستشفى دورا الحكومي	سجلات وتقارير	مستشفى دورا الحكومي	—	تم افتتاح الأقسام المخطط لها لعام 2023و من المتأمل افتتاح قسم الحضانة و قسم النساء والتوليد خلال عام 2024	92%	11	12	8	عدد الأقسام المشغلة حاليا	80	وزارة الصحة	0.0	-	وزارة الصحة - جمعية أصدقاء مستشفى دورا	—	693.0	425	—	163%	قيد التنفيذ	3	انشاء وتشطيب طابق اضافي للمستشفى لاستيعاب الأقسام الإضافية المدرجة على خطة تطوير المستشفى (قسم الأورام، قسم الجراحة، قسم العظام)			67
										493															68
										120															69
مديرية تربية جنوب الخليل	سجلات وتقارير	مديرية تربية جنوب الخليل / لجان اعمار المدارس	—	—	108%	13	12	0	عدد الغرف الصفية الجديدة	298.3	وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي من خلال لجان مجلس الإباء الموحد (لجنة اعمار مدارس دورا/لجنة آباء مدرسة فلسطين والمجتمع المحلي/منحة صندوق تطوير وإقراض البلديات كوفيد)	147.7	موازنة معارف- مصاريف تحسين المدارس	وزارة التربية والتعليم	دائرة الهندسة ودائرة التخطيط والتطوير (على البناء عظم)	446.0	125	—	357%	قيد التنفيذ	4	بناء وتشطيب غرف صفية (دار السلام الاساسية 4 +6 محتمل فلسطين 9، ال خوارزمي6، ماجد أبو شرار تشطيب 4+7 محتمل)	تعزيز البنية التحتية للمنشآت التعليمية كما ونوعا بما يتناسب مع النمو السكاني والاحتياجات التعليمية للطلبة SO/2		70
مديرية تربية جنوب الخليل	سجلات وتقارير	مديرية تربية جنوب الخليل / لجان اعمار المدارس	—	—	100%	1	1	0	بناء مدارس جديدة عدد 4	158.3	مساهمة مجتمع محلي من خلال لجنة اعمار مدارس دورا	102.3	موازنة معارف- مصاريف تحسين المدارس	وزارة التربية والتعليم	دائرة الهندسة ودائرة التخطيط والتطوير	260.6	1750	عدم توفر التمويل	15%	قيد التنفيذ	5	انشاء وتشطيب مباني جديدة ل كمدارس (اليرموك - شعيب-الطبة-كرسة-شعب رشيد)			71
وزارة التربية والتعليم	سجلات وتقارير	مديرية تربية جنوب الخليل - البلدية دائرة الهندسة	—	—	80%	8	10	0	عدد المدارس التي تم ربطها بكهرباء 63 امبير	0	وزارة التربية والتعليم	21.1	موازنة معارف- مصاريف تحسين المدارس	وزارة التربية والتعليم	بدائرة الهندسة ودائرة التخطيط والتطوير	21.1	10	—	211%	قيد التنفيذ	8	ربط المدارس بخط كهرباء 63 امبير			72
جامعة القدس المفتوحة	سجلات وتقارير	جامعة القدس المفتوحة	—	—	170%	85%	50%	0%	نسبة التشغيل للمباني الجديدة	1500	جامعة القدس المفتوحة	0	—	جامعة القدس المفتوحة	—	1500.0	0		100%	قيد التنفيذ	9	تشغيل مبنى جامعة القدس المفتوحة فرع دورا			73
جامعة القدس ابو ديس - دورا	سجلات وتقارير	جامعة القدس ابو ديس - دورا	—	—	500%	5	1	0	توفر برامج جديدة للطلبة في فرع جامعة القدس ابو ديس - دورا	0	جامعة القدس ابو ديس	0	-	فرع دورا -جامعة القدس أبو ديس	-	0.0	50	تم إضافة 5 برامج جديدة و تجهيز مخططات الساحات الخارجية و لكن توقف التنفيذ بسبب الحرب	0%	قيد التنفيذ	10	تهيئة مبنى فرع جامعة القدس أبو ديس لتقديم برامج اكاديمية جديدة (ماجستير وبكالوريوس ودبلوم وكتورا) (مختبرات وساحات خارجية)			74
الهلال الاحمر الفلسطيني	سجلات وتقارير	الهلال الاحمر الفلسطيني	—	—	0%	0	1	0	وجود حضانة حكومية او تتبع لمؤسسة او جمعية في مدينة دورا	0	-	0		الهلال الاحمر الفلسطيني	دائرة الهندسة، دائرة التخطيط	0.0	500	قيد المتابعة بانتظار التمويل والتنفيذ	0%	لم يتم التنفيذ	12	انشاء مبنى حضانة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني			75
جمعية دورا لذوي الاعاقة	سجلات وتقارير	جمعية دورا لذوي الاعاقة	تجديد الأموال لتنفيذ المشروع	عدم توفر التمويل	200%	20%	10%	0	نسبة انشاء مركز التدريب المهني لذوي الإعاقة	88.9	جمعية دورا لذوي الإعاقة	0	—	جمعية دورا لذوي الإعاقة	قسم التأهيل المجتمعي	88.9	1500	—	6%	منفذ جزئي	14	انشاء وتجهيز مدرسة مهنية لذوي الاعاقة للذكور والإناث بعد سن ال 16 عام،تتضمن انشاء مبنى وتجهيز مبنى ومعدات واجهزة ومصاريف تشغيلية			76

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A	
جمعية دورا لذوي الإعاقة	سجلات وتقارير	جمعية دورا لذوي الإعاقة	تجديد الأموال لتنفيذ المشروع	عدم توفر التمويل	212%	53	25	0	عدد الطلبة المستفيدين من برامج التدريب المهني														تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية المقدمة للفئات المهمشة في المدينة/ SO	مجال التنمية الاجتماعية	77
قسم التأهيل المجتمعي – وحدة التنمية الاقتصادية	سجلات وتقارير	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية- مؤسسات المجتمع المدني	—	—	152%	76	50	25	عدد المستفيدين من برنامج التمكين	296.8	مركز المرأة الثقافي بالتعاون مع مؤسسة المشاريع الصغيرة SECجمعية دورا لذوي الإعاقة	2.7	—	مركز المرأة الثقافي بالتعاون مع مؤسسة المشاريع الصغيرة SECجمعية دورا لذوي الإعاقة	قسم التأهيل المجتمعي – وحدة التنمية الاقتصادية	299.5	80	—	374%	قيد التنفيذ	15	توفير مشاريع صغيرة للفئات المهمشة			78
قسم التأهيل المجتمعي – وحدة التنمية الاقتصادية	سجلات وتقارير	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية- مؤسسات المجتمع المدني	—	—	198%	1880	950	950	عدد الاسر المستفيدة	1111	برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة و البنك الدولي –الهلال- جمعية بنت الريف و قرية الطفل- مركز المرأة الثقافي –جمعية دورا لذوي الإعاقة – المجلس الشبابي	41	-	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية	قسم التأهيل المجتمعي	1152.0	875	—	132%	قيد التنفيذ	16	برنامج التمكين الغذائي لتوفير كويونات غذائية شهرية للأسر الفقيرة			79
قسم التأهيل المجتمعي – وحدة التنمية الاقتصادية	سجلات وتقارير	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية- مؤسسات المجتمع المدني	—	—	443%	1995	450	450	عدد الاسر المستفيدة	8333	وزارة التنمية الاجتماعية– البنك الدولي-جمعية دورا لذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المحلي	0	-	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية	قسم التأهيل المجتمعي	8333.0	400		2083%	قيد التنفيذ	17	توزيع مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمهمشة في مدينة دورا			80
قسم التأهيل المجتمعي – وحدة التنمية الاقتصادية	سجلات وتقارير	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية			33%	1	3	3	عدد دورات المساعدة في السنة	128	برنامج الغذاء العالمي والصناديق العربية	0	-	مكتب وزارة التنمية الاجتماعية	قسم التأهيل المجتمعي	128.0	210	—	61%	قيد التنفيذ	18	مشروع التمكين الاقتصادي من خلال توفير مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة والمهمشة (30 مشروع مضمون 30 مشروع محتمل)			81
قسم التأهيل المجتمعي	سجلات وتقارير	بلدية دورا و الجمعيات	—	—	670%	134	20	15	ورشات عمل	24.9	مركز دورا الامل الجمعية العربية –مركز المرأة الثقافي- جمعية دورا لذوي الإعاقة بالتعاون مع مستشفى الكاريتاس و جمعية الشبان المسيحيين و الإغاثة الفلسطينية- جمعية دورا لذوي الإعاقة ومؤسسة تقارب المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديموقراطية –مؤسسة أدوار	41.8	الموازنة العامة- مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي + تشريفات	مركز دورا الامل الجمعية العربية – مركز المرأة الثقافي- جمعية دورا لذوي الإعاقة بالتعاون مع مستشفى الكاريتاس و جمعية الشبان المسيحيين و الإغاثة الفلسطينية- جمعية دورا لذوي الإعاقة ومؤسسة تقارب المركز الفلسطيني لقضايا السلام	قسم التأهيل المجتمعي	66.7	15	—	445%	قيد التنفيذ	19	انشطة تعزيز الوعي المجتمعي في قضايا ذوي الاعاقة			82

[illegible]

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A		
بلدية دورا	سجلات وتقارير	بلدية دورا	—	—	200%	2	1	2	درجة تصنيف النادي	0	–	0	0	نادي شباب دورا الرياضيالمجلس الأعلى للشباب والرياضة	المرافق	0	20	عدم توفر التمويل، وتوقف اتفاقية دعم البلدية للنادي	0	لم يتم التنفيذ	27	تعزيز قدرات نادي شباب دورا لكرة القدم لتوفير المدربين واللاعبين للوصول بغريق المدينة لمرحلة الاحتراف الجزئي	اجنية والترتبة SO/4		91	
نادي شباب دورا	سجلات وتقارير	نادي شباب دورا	—	عدم توفر التمويل	120%	120	100	80	عدد الاطفال المشاركين في مشروع المدارس الصديقة للكروية	7	نادي شباب دورا	0	0	نادي شباب دورا الرياضي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة	المرافق	7	8	عدم توفر التمويل	88%	منفذ جزئي	28	تعزيز قدرات نادي شباب دورا لكرة القدم لعمل المدارس الكروية الصيفية			92	
نادي شباب دورا	سجلات وتقارير	نادي شباب دورا	—	—	100%	100	100	80	عدد الاطفال المشاركين في مشروع المدارس الصديقة للطفل.	20	الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي AICS	0	–	وجامعة VIS بيت لحم والعمل ضد الجوع ونادي شباب دورا ونادي انتر ميلان إيطالي	المرافق	20	20	–	100%	قيد التنفيذ	29	تعزيز النشاط الرياضي في استاد دورا للأطفال "مشروع المدارس الصديقة للطفل"			93	
					165%				97%	12968.4	3%	389.6				13358	6629.5		201%			المجموع الجزئي		المجموع الجزئي	94	
فريق إدارة مخاطر الكوارث	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر	—	—	100%	25%	25%	0%	وجود مقر لإدارة مخاطر الكوارث.	12	الهلال الأحمر (90) صندوق تطوير واقراض البلديات	0	–	مؤسسات المدينة	الادارة –لجنة إدارة مخاطر الكوارث	12	150	—	8%	قيد التنفيذ	1	إنشاء مقر لإدارة مخاطر الكوارث وتوفير آليات اتصال لحالات الطوارئ	تعزيز التخطيط المشترك بين الشركاء والمؤسسات والمجتمع المحلي لإدارة مخاطر الكوارث بشكل شامل GO/1		95	
الدفاع المدني والهلال الاحمر	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني	تفعيل المنبر الموحدة للمؤسسات في مدينة دورا	تم انشاء مجموعات تضم الشركاء الرئيسيين ، بالإضافة لإنشاء منبر موحد للمؤسسات في المدينة	60%	30%	50%	لا يوجد	وجود خطة اتصال وتواصل																96	
الدفاع المدني والهلال الاحمر	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني	توفير أدوات تواصل لاسلكية	—	100%	50%	50%	لا يوجد	وجود أدوات اتصال وتواصل																	97
الدفاع المدني والهلال الاحمر	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر	—	تم ترحيل التنفيذ للعام القادم	40%	20%	50%	لا يوجد	وجود قاعدة بيانات الكترونية	0		0	–	الإحصاء المؤسسات الحكومية في مدينة دورا	قسم تكنولوجيا المعلومات ولجنة إدارة مخاطر الكوارث	0	10	تم الموافقة على انشاء قاعدة البيانات عن طريق البلدية وترحيل التنفيذ للعام القادم	0%	قيد التنفيذ	2	توفير قاعدة بيانات الكترونية مركزية			98	
الدفاع المدني والهلال الاحمر وفريق إدارة مخاطر الكوارث	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني وبلدية دورا	—	—	100%	75%	75%	لا يوجد	وجود قائمة بأبرز مخاطر الكوارث	9	الهلال الأحمر (مشروع حصر المخاطر بالشراكة مع المجتمع المحلي) الدفاع المدني	2	مصاريف كوارث طبيعية	الهلال الأحمر فريق إدارة مخاطر الكوارث	منسق فريق إدارة مخاطر الكوارث	11	40	تم حصر الكوارث من وجهة نظر المجتمع المحلي	28%	قيد التنفيذ	3	حصر مخاطر الكوارث وتحليلها وتحديد السيناريوهات واعداد خرائط المخاطر بشكل محلي			99	
الدفاع المدني والهلال الاحمر وفريق إدارة مخاطر الكوارث	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني وبلدية دورا	المتابعة مع فريق إدارة مخاطر الكوارث والجهات المانحة لاعداد الخرائط	—	29%	20%	70%	لا يوجد	وجود سيناريوهات للمخاطر في مدينة دورا																	100
الدفاع المدني والهلال الاحمر وفريق إدارة مخاطر الكوارث	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني وبلدية دورا	المتابعة مع فريق إدارة مخاطر الكوارث لاعداد السيناريوهات	—	25%	20%	80%	لا يوجد	وجود خرائط محلية لمخاطر مدينة دورا																	101
الدفاع المدني والهلال الاحمر وفريق إدارة مخاطر الكوارث	تقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني	—	—	433%	13	3	2	عدد اللقاءات توعية وتنظيف مجتمعي للطلاب وزيات البيوت	28	الدفاع المدني – الهلال الأحمر	1	–	الدفاع المدني	منسق لجنة الطوارئ منسق فريق إدارة مخاطر الكوارث العلاقات العامة	29	6	483%	قيد التنفيذ	4	نشر الوعي بكيفية التعامل وقت الكوارث والأزمات					102

AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	Q	P	N	K	I	H	F	E	D	B	A	
دائرة الهندسة	سجلات وتقارير	البلدية دائرة الهندسة	تجديد الأموال للمشروع	عدم توفر التمويل – المشروع ممتنى	0%	0%	55%	20%	تأهيل استاد دورا الدولي كمركز إيواء في حالات الكوارث	56	جمعية مستشفى دورا 6 ، الهلال الأحمر 50	0	-	فريق إدارة مخاطر الكوارث	إدارة المرافق	56	40	عدم توفر التمويل – المشروع ممتنى	140%	لم يتم التنفيذ	5	تأهيل استاد دورا الدولي كمركز إيواء في حالات الكوارث	تطوير ورفع إمكانيات المؤسسات والجمع المحلي بما يضمن استجابة فاعلة في إدارة مخاطر الكوارث 2/GO	الإدارة والحكم الرشيد	103
الدفاع المدني والهلال الأحمر	سجلات وتقارير	جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني	-	-	117%	7	6	دورات 5	عدد دورات التدريب في مجال إدارة مخاطر الكوارث	12	الدفاع المدني، الهلال الأحمر، جهات مانحة	5	موازنة عامة- تدريب وتطوير الموظفين	فريق إدارة مخاطر الكوارث	منسق فريق إدارة مخاطر الكوارث	17	10	-	170%	قيد التنفيذ	6	تطوير قدرات ومهارات الكوادر ذات العلاقة في مجال إدارة وتقييم المخاطر وتحديد اليات الاستجابة			104
الدفاع المدني	سجلات وتقارير	الدفاع المدني	-	-	83%	25	30	25	عدد المتفرعين في الدفاع المدني	0	وزارة الداخلية(200) بلدية دورتومود(1000)	0	-	الدفاع المدني	-	0	1000		0%	لم يتم التنفيذ	8	شراء وتوريد احتياجات الدفاع المدني (مركبة إطفاء، مركبة إنقاذ، سلم هيدروليك)			105
الدفاع المدني	سجلات وتقارير	الدفاع المدني	-		67%	2	3	2	عدد أليات الدفاع المدني																106
داسة تكنولوجيا المعلومات	سجلات البلدية	البلدية دائرة تكنولوجيا المعلومات	-	غير موجود	0%	غير موجود	موجود بشكل جزئي	غير موجود	وجود برنامج إلكتروني للبلدية	0	GIZ VNG	0	-	-	دائرة التكنولوجيا	0	30	عدم توفر التمويل	0%	لم يتم التنفيذ	10	مشروع رقمه خدمات البلدية (Work Flow & E Municipality)	تعزيز البناء المؤسسي ومواكبة التطور المؤسساتي في إدارة وتقديم الخدمات 4/GO	تعزيز بيئة الحكم الرشيد 5/GO	107
دائرة التخطيط والتطوير	سجلات البلدية	البلدية دائرة التخطيط والتطوير	-	المخطط بانتظار الطرح للاعراض والمصادقة	0%	غير موجود	موجود محدث	موجود	وجود مخطط هيكلي محدث للبلدية.	0	وزارة الحكم المحلي	0	-	-	دائرة التخطيط والتطوير	0	5		0%	لم يتم التنفيذ	12	مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمباني			108
دائرة التخطيط والتطوير	سجلات البلدية	البلدية دائرة التخطيط والتطوير	-	عدم توفر التمويل	0%		50%	0%	نسبة الشوارع المرمرزة في المدينة																109
دائرة التخطيط والتطوير	سجلات البلدية	البلدية دائرة التخطيط والتطوير	-	عدم توفر التمويل	0%		50%	0%	نسبة المباني المرفقة في البلدية																110
دائرة الشؤون الإدارية	سجلات وتقارير البلدية	البلدية دائرة الشؤون الإدارية	-	-	100%	4	4	1	عدد الدورات المنفذة للكاادر البشري	0	-	2.8	موازنة عامة- تدريب وتطوير الموظفين	الشؤون الإدارية والإدارة	2.8	2.5		112%	قيد التنفيذ	13	تنفيذ أنشطة لرفع قدرات الكادر البشري في البلدية	111			
فريق إدارة نظام الجودة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية فريق الأيزو	-	-	93%	70%	75%	50%	نسبة تطبيق نظام الأيزو في البلدية	0	-	2.7	تطويرية	لجنة إدارة الجودة	2.7	7.5	-	36%	قيد التنفيذ	14	تفعيل نظام إدارة الجودة	112			
إدارة البلدية	سجلات وتقارير البلدية	البلدية دائرة الشؤون الإدارية			100%	86%	86%	85.60%	قدرات البلدية العامة	0	جهات مانحة	101.4	موازنة عامة –الليات وسيارات	المالية ،الشؤون الإدارية،الهندسة	101.4	160	عدم توفر التمويل	63%	قيد التنفيذ	15	آليات ومعدات لازمة للبلدية (سيارة حركة، فلاب، باقر عجل، جهاز GPS)	113			
دائرة الشؤون الإدارية	سجلات وتقارير البلدية	البلدية دائرة الشؤون الإدارية			100%	22	22	20	عدد أليات البلدية																114
دائرة الهندسة ودائرة التخطيط والتطوير	تقارير البلدية	البلدية	-	عدم توفر التمويل	0%	0	موجود بنسبة 25%	0	وجود مبنى لبلدية دورا	0	الصندوق الكويتي للتنمية	0	-	-	التخطيط والتطوير	0	625	عدم توفر التمويل- المشروع ممتنى	0%	لم يتم التنفيذ	16	انشاء مبنى جديد للبلدية			115
دائرة الهندسة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية دائرة الهندسة	-	-	100%	موجود	موجود	يوجد	وجود أرض مخصصة لبناء البلدية																116
قسم العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية	-	-	100%	جيد جدا	جيد جداً	جيد	درجة استخدام البلدية لأدوات استطلاع آراء المواطنين	0	-	15	موازنة عامة – مصاريف تشريعات وصيانة	الشؤون الإدارية والإدارة والعلاقات العامة	15	15	-	100%	قيد التنفيذ	17	تفعيل اليات مشاركة المواطنين (لجان الاحياء ، المجالس الاستشارية والمجلس الاقتصادي) وتنفيذ أنشطة لتعزيز المشاركة والمساءلة المجتمعية	117			
قسم العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية	-	-	167%	10	6	1	عدد اللجان المجتمعية الفعالة																118
قسم العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية	-	-	100%	5	5	3	عدد المبادرات المجتمعية المختلفة المنفذة بالتنسيق مع البلدية																119
قسم العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية	-	-	100%	4	4	3	عدد لقاءات الحوار وقياس رضى المواطنين التي تم عقدها																120
قسم العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية	-	-	175%	7	4	1	عدد منصات التواصل الاجتماعي الفعالة للتواصل مع الجمهور من قبل البلدية	0	-	5.4	موازنة عامة – علاقات عامة +تشريفات	العلاقات العامة	5.4	5	-	108%	قيد التنفيذ	19	تعزيز اليات الاعلام والتواصل مع المجتمع المحلي	121			
					108%	443,200	410,000	394,500	معدل الوصول على منصتي الفيس بوك و الاستغرام																122
					125%	375,400	300,000	230,699	معدل الزيارات على منصتي الفيس بوك و الاستغرام														123		
قسم العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية			78%	4,370	5,600	5,300	معدل المتابعات على منصتي الفيس بوك و الاستغرام														124		
دائرة العلاقات العامة	سجلات وتقارير البلدية	البلدية دائرة العلاقات العامة	-	-	100%	متوسطة	متوسط	ضعيف	وجود خطة للاتصال والتواصل														125		
					87%					117	46%	135.3	54%			252.3	2106	12%				المجموع الجزئي	126		
										16050.0	89%	1913.9	11%			17963.8	16054.5	112%		17963.8	مجموع الاتفاق الكلي للعام 2023		127		
																				17963.8	المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (مختل + مضمون + ممتنى) دولار أمريكي		128		
																							129		
																							130		
																							131		